Cronograma	2026				2027				2028				2029	
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
Autorizações e PPA														
Licença de Produção		Aprovar												
PPA final	Aprovar	Executar												
Licença de construção		Submeter	Aprovar											
Financiamento														
Aprovação do financiamento da UE		Todos												
Aprovação do banco			Todos											
Compromisso do investidor			Todos											
Formalizar financiamento do terreno				Todos										
Formalizar financiamento da construção				Todos										
Engenharia, Aprovisionamento e Construção (EPC)														
RFP/Concurso público			Todos											
Contrato EPC				Todos										
Projeto e planeamento					Todos									
Aprovisionamento					Todos									
Entrega de módulos, estruturas e cabos							SM/Faial/TER		SM/P/SJ/StM					
Entrega de inversores e materiais eletrónicos									SM/Faial/Ter		SM/P/SJ/StM			
Entrega do BESS									SM/Faial/Ter			SM/P/SJ/StM		

LAGOA NASCENTE	Projeto do local e aprovisionamento	Acessos, fundações e vedações																							**1 Jul '28**
			Postes, estruturas e painéis																						
Meses 1 Abr 2027 - 30 Jun 2028			22	22	22	22	22	22	22	22	22	1	1	1											
			Cablagem, inversores, BESS e rede									Testes													
			3	3	3	3	3	3	3	3	3	1.5	1.5	1.5											
LAGOA POENTE	Projeto do local e aprovisionamento								Acessos, fundações e vedações																**1 Abr '29**
										Postes, estruturas e painéis															
Meses 1 Jan 2028 - 31 Mar 2029										20	20	20	20	20	20	20	20	20	1	1	1				
										Cablagem, inversores, BESS e rede									Testes						
										3	3	3	3	3	3	3	3	3	1.5	1.5	1.5				
FAIAL	Projeto do local e aprovisionamento	Acessos, fundações e vedações																							**1 Jul '28**
			Postes, estruturas e painéis																						
Meses 1 Abr 2027 - 30 Jun 2028			15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	1	1											
			Cablagem, inversores, BESS e rede									Testes													
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1											
TERCEIRA	Projeto do local e aprovisionamento	Acessos, fundações e vedações																							**1 Jul '28**
			Postes, estruturas e painéis																						
Meses 1 Abr 2027 - 30 Jun 2028			22	22	22	22	22	22	22	22	22	1	1	1											
			Cablagem, inversores, BESS e rede									Testes													
			3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2											
PICO	Projeto do local e aprovisionamento			Acessos, fundações e vedações																					**1 Abr '29**
										Postes, estruturas e painéis															
Meses 1 Jan 2028 - 31 Mar 2029										15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	1	1				
										Cablagem, inversores, BESS e rede									Testes						
										2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1				
SÃO JORGE	Projeto do local e aprovisionamento						Acessos, fundações e vedações																		**1 Abr '29**
										Postes, estruturas e painéis															
Meses 1 Jan 2028 - 31 Mar 2029										8	8	8	8	8	8	8	8	8	1	1	1				
										Cablagem, inversores, BESS e rede									Testes						
										2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1				
SANTA MARIA	Projeto do local e aprovisionamento								Acessos, fundações e vedações																**1 Abr '29**
										Postes, estruturas e painéis															
Meses 1 Jan 2028 - 31 Mar 2029										6	6	6	6	6	6	6	6	6	1	1	1				
										Cablagem, inversores, BESS e rede									Testes						
										2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1				

TOTAL DE TRABALHADORES																									
	2027									2028												2029			
	T1		T2		T3			T4			T1			T2			T3			T4			T1		T2
Trabalhadores	59	59	59	59	59	59	59	59	59	52	52	52	49	49	49	49	49	49	4	4	4				
Eletricistas	8	8	8	8	8	8	8	8	8	13.5	13.5	13.5	9	9	9	9	9	9	4.5	4.5	4.5				
Sénior	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
Júnior	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10.5	10.5	10.5	6	6	6	6	6	6	1.5	1.5	1.5				
Engenheiros	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0				
Encarregados de obra	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
Administrativo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
TOTAL	**76**	**76**	**76**	**76**	**76**	**76**	**76**	**76**	**76**	**75.5**	**75.5**	**75.5**	**68**	**68**	**68**	**68**	**68**	**68**	**15.5**	**15.5**	**15.5**				